

## F.5 Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungseinheiten

<b>Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungseinheiten – Mittelspannung</b> (vom Kunden auszufüllen)							
<b>Anlagenanschrift</b>	Stationsname/Feld-Nr _____						
<b>Anlagenbetreiber</b>	Vorname, Name _____						
	Telefon, E-Mail _____						
<b>Anlagenerrichter</b> (Elektrofachbetrieb)	Firma, Ort _____						
	Telefon, E-Mail _____						
<b>Erzeugungseinheit (Typenbezeichnung)</b>							
Einspeiseleistung: _____ kW      Art: _____							
Einheiten-Zertifikat      Nummer: _____							
<b>Entkopplungsschutz</b>							
Wirkung der Entkopplungsschutzeinrichtung auf:				<input type="checkbox"/> MS-Schalter		<input type="checkbox"/> NS-Schalter	
Überprüfung der Einstellwerte							
Vorhandene Schutzfunktionen:	Einstellwert (Soll)		Einstellwert (Ist)		Wertrich- tig aus- gelöst	nur Sicht- kontrolle	
<input type="checkbox"/> Frequenzsteigerungsschutz f>	Hz	ms	Hz	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Frequenzrückgangsschutz f<	Hz	ms	Hz	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Spannungssteigerungsschutz U>>	V	ms	V	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Spannungsrückgangsschutz U<	V	ms	V	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Spannungsrückgangsschutz U<<	V	ms	V	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>TF-Sperren</b>							
In der Anschlusszusage gefordert			<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> NS	<input type="checkbox"/> MS	
Eingebaut					<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Prüfprotokoll liegt vor					<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
<p>Die Erzeugungseinheit gilt im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung v. g. Personen betreten. Die Erzeugungseinheit ist nach den Bedingungen der BDEW-Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“ und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Anschlussanlage gemäß BGV A3 § 3 und § 5 für betriebsbereit erklärt.</p>							
Die Inbetriebnahme der Erzeugungseinheit erfolgte am: _____							
_____			_____		_____		
Ort, Datum			Anlagenbetreiber		Anlagenerrichter		