

D.6 Erdungsprotokoll

Erdungsprotokoll (Mittelspannung)	
(vom Kunden auszufüllen)	
Anlagenanschrift	Stationsname/Feld-Nr _____ Straße, Hausnummer _____ PLZ, Ort _____
Skizze der ausgeführten Erdungsanlage (bitte Nordpfeil einzeichnen)	
Ausführung durch Firma: _____	Datum: _____
Bodenart: <input type="checkbox"/> Lehm <input type="checkbox"/> Humus <input type="checkbox"/> Sand <input type="checkbox"/> Kies <input type="checkbox"/> felsig	
Boden: <input type="checkbox"/> feucht <input type="checkbox"/> trocken	
Tiefenerder ? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Oberflächenerder ? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Steuererder ? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Fundamenterder ? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Erdermaterial: _____	
Gesamtlänge Tiefenerder _____ m	Gesamtlänge Oberflächenerder _____ m
Hochspannungsschutzerder _____ Ω	Niederspannungsbetriebserder _____ Ω
Gesamterdungs-Impedanzwert nach Verbindung von Hochspannungsschutz- und Niederspannungs-Erdungsanlage : _____ Ω	
Mängel: <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, (welche) _____	